



COMUNE DI BENTIVOGLIO



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° Progr.



CONSEGNA

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT.

DATA E PROT.

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

OSPEDALE DI BENTIVOGLIO NUOVO PRONTO SOCCORSO OPERE VIABILITA' ESTERNA PROGETTO ESECUTIVO

IDEAZIONE E SVILUPPO PROGETTO DEFINITIVO

Dipartimento Tecnico Patrimoniale Azienda USL di Bologna

SVILUPPO PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROGETTO ARCHITETTONICO

Ing. Fabio Penacchioni

PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Fabio Penacchioni

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Davide Canarini

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE

Ing. Franco Emiliani

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE

PROPRIETA':
AZIENDA USL
DI BOLOGNA
DELEGATO CON DELIBERA
N. 275 del 26/10/2016

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Francesco Rainaldi)

DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Chiara Gibertoni

RESPONSABILE
UO Servizi Progettazione Edile
Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Rainaldi

PRESIDIO: **OSPEDALE DI BENTIVOGLIO**

EDIFICIO: **NUOVO PRONTO SOCCORSO**

CODICE EDIFICIO
140

INGEGNERIZZAZIONE BIM
Ing. Fabio Penacchioni
Geom. Daniele Dall'Olio

PIANO:

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CODICE PROG. **PE** ELAB. N. **EG.CPL**

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.:

DATA:
Novembre 2017

SCALA:

REFERENTE AMMINISTRATIVO:

AGGIORNAMENTI

ARCHIVIO N.:

FILE:

MOD01 PsqB01 ADT
Rev. 5.1 del 26/10/2016

1

3

2

4

Attività	Durata	Gen			Feb				Mar				Apr				Mag				Giu								
		8/1	15/1	22/1	29/1	5/2	12/2	19/2	26/2	5/3	12/3	19/3	26/3	2/4	9/4	16/4	23/4	30/4	7/5	14/5	21/5	28/5	4/6	11/6	18/6	25/6			
🚧 1 - PS bentivoglio - Viabilità	77,00																												
🚧 1. 1 - ACCANTIERAMENTO ...	7,00																												
■ 1. 1. 1 - accantieramento	3,00																												
■ 1. 1. 2 - tracciamento e pic...	4,00																												
🚧 1. 2 - FASE 1 - PRIMO TRAT...	39,00																												
■ 1. 2. 1 - Scavi e demolizioni	7,00																												
■ 1. 2. 2 - Fondazione stradale	5,00																												
■ 1. 2. 3 - Reti di scarico	21,00																												
■ 1. 2. 4 - Vasca di sollevam...	14,00																												
■ 1. 2. 5 - Pavimentazioni str...	7,00																												
■ 1. 2. 6 - Pubblica illuminazi...	7,00																												
🚧 1. 3 - FASE 3 - DEMOLIZIONE...	12,00																												
■ 1. 3. 1 - sezionamento impi...	3,00																												
■ 1. 3. 2 - demolizione fuorite...	7,00																												
■ 1. 3. 3 - demolizione fonda...	4,00																												
🚧 1. 4 - SMOBILIZZO CANTIERE	2,00																												
■ 1. 4. 1 - pulizia e smantella...	2,00																												
🚧 1. 5 - FASE 2 - SECONDO TR...	21,00																												
■ 1. 5. 1 - Scavi e demolizioni	5,00																												
■ 1. 5. 2 - Fondazione stradale	3,00																												
■ 1. 5. 3 - Reti di scarico	8,00																												
■ 1. 5. 4 - Pavimentazioni str...	4,00																												
■ 1. 5. 5 - Pubblica illuminazi...	5,00																												