PIANO OPERATIVO SEMPLIFICATO PER L'AUTORIMOZIONE DI PICCOLE QUANTITA' DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE O RACCOLTA AL SUOLO DI PICCOLE QUANTITA' DI MATERIALI DA PARTE DEL PRIVATO CITTADINO

Il Sottoscritto _____

Nato a _____ il _____ / _____ / _____

Residente a _____ in Via _____ n. _____

Codice Fiscale _____ Tel. _____

E-mail _____

Codice Contribuente/Contratto del servizio di Gestione rifiuti Urbani _____

AL FINE DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE E AL CONFEZIONAMENTO DI PICCOLE QUANTITA' DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

DICHIARA

1	Di svolgere personalmente il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto in matrice compatta per un totale in peso non superiore a 500 kg
2	Che il materiale contenente amianto è costituito da: ☐ Pannelli, lastre piane e/o ondulate in quantità inferiori a 24 metri quadrati (max 360 kg) Indicarne la quantità in metri quadrati _____ ☐ Canne fumarie massimo 3 metri lineari. Indicarne la quantità in metri _____ ☐ Altre tubazioni massimo 3 metri lineari. Indicarne la quantità in metri _____ ☐ Serbatoi, cisterne per acqua (massimo 2 pezzi da max 500 litri ognuno). Indicarne la quantità n. _____ lt _____ ☐ Casette per animali (cucce, massimo 2 pezzi). Indicarne la quantità n. _____ ☐ Altri manufatti (vasi, fioriere, massimo 2 pezzi). Indicarne la quantità n. _____
3	Il materiale contenente amianto si trova: ☐ in opera ad altezza inferiore o uguale a 3 mt da terra o ☐ a terra e si presenta nelle seguenti condizioni: ☐ integro e ben conservato ☐ stato di usura modesto

4	Che il materiale da rimuovere si trova in un insediamento civile e che la struttura interessata dai lavori è un fabbricato ad uso: ☐ civile abitazione ☐ ricovero attrezzi ☐ ricovero animali ☐ autorimessa ☐ altro (specificare) _____ sito a _____ in Via _____ n. _____
5	Che prenderà contatti con il gestore del servizio rifiuti per concordare tempistiche e modalità per il ritiro a domicilio dei rifiuti
6	Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno _____ / _____ / _____ (data inizio lavori) ed avrà una durata presumibile di: _____ (n. giornate lavorative)
7	Di adottare tuta, guanti monouso e maschera dotata di filtro per amianto di tipo FFP3 (tutto materiale a perdere)
8	Che le zone interessate dalle operazioni di autorimozione verranno delimitate con apposito nastro e idonei cartelli di avvertimento
9	Che la rimozione del materiale contenente amianto sarà preliminare ad eventuali altre operazioni di demolizione
10	Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato con soluzione incapsulante colorata costituita da …… (indicare il prodotto utilizzato)
11	Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale contenente cemento amianto si eviterà la sua frantumazione
12	Che il materiale rimosso verrà confezionato in pacchi di piccole dimensioni o singolarmente, posizionato su pallets ed avvolto con film plastico trasparente o collocato in doppio sacco a tenuta (se in pezzi)
13	Che gli indumenti da lavoro utilizzati verranno trattati con soluzione incapsulante e confezionati insieme al materiale rimosso

Il Sottoscritto dichiara di aver preso visione delle "Linee guida per la microraccolta dell'amianto" e di accettarne tutte le condizioni.

FIRMA CITTADINO

_____

(Spazio riservato al timbro AUSL per ricevuta)	(Spazio riservato al gestore o alla ditta incaricata del ritiro)
	Data ritiro _____ Operatore / Ditta _____ FIRMA _____