CRONOPROGRAMMA PER INSTALLAZIONE DI TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO PRESSO OSPEDALE DI BENTIVOGLIO - AUSL DI BOLOGNA INQUADRAMENTO GENERALE

	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- FINE STAND STILLS	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE		
OSPEDALE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	15 GG														
	APPROVAZIONE			7 GG												
	SMONTAGGIO E SMALTIMENTO ATTUALE TC				5 GG											
	LAVORI PER COMPLETAMENTO SALA TC						21 GG									
	CONSEGNA E INSTALLAZIONE TC								15 GG							
	MESSA IN FUNZIONE (CONSEGNA VERBALE DI INSTAILLAZIONE)										7 GG					
	COLLAUDO LAVORI															
	COLLAUDO INSTALLAZIONE (Ia FASE)															

INIZIO ATTIVITA'- CONSEGNA LOCALI

CONSEGNA DIAGNOSTICA

FINE ATTIVITA' - VERBALE DI INSTALLAZIONE